

Oversigt over mangler, Bilag A

ID	Lokalitet	Mangel	Ønsket udbedring		
51	Nr. 24	Glemte tromler	Tromler fjernes.		
52	Stamvej B – E	Rabatareal mellem græsarmeringssten fremstår ikke som færdiggjort	Jord mellem kant græsarmering reguleres. Pletsåning udføres.		
53	Generelt	Manglende fejning	Bagkant græsarmeringssten og fortov fejes så areal fremstår færdigt. Udføres efter nærmere aftale.		
54	Generelt	Manglende vedligehold af grønne arealer, græsarmering	Gødskning og slåning. Udføres efter nærmere aftale.		
55	Vestvendt rampe ved plads 1	Kun ringe bumpvirkning	SF-stens belægning hæves ca. 25 m2 Snydebrønd etableres.		
56	Træer på plads B-C	2 – 3 træer kun få blade	Plantekvalitet kontrolleres. Genplantning om nødvendigt.		

**Oversigt over tillægsarbejder, Bilag B**

Der henvises til beskrivelse, ID og billeder jf. fremsendt skrivelse fra GF.

ID	Husnummer	Beskrivelse	Planlagt tiltag	Kommentar
1	Nr. 1	Græsarmering trykket	3 sten rettes op	Græsarmering er påkørt med tungt køretøj. Sten er trykket ca. 1 cm sideværts efter udlægning af slidlag.
2	Nr. 7	Græsarmering trykket	2-3 sten rettes op	
3	Nr. 5	Betonkantsten hakket	Kantsten udskiftes	Skade vurderes at være opstået i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på de tilstødende ejendomme. Skade er sket efter sætning af kantsten.
6	Nr. 9	Mangler asfalt mellem kantsten og skel	Udføres	Asfalt er ikke udført, da det vurderes at blive en meget dårlig løsning, hvis belægning indenfor skel ikke hæves til niveau vej.
8	Nr. 9	Mangler græs mellem fortov og skel langs grunden	Pletsåning udføres	Græssåning har været udført. Der er blevet sprøjtet på arealet.
9	Nr. 9	Mangler græs mellem kantsten og skel ved skabe	Pletsåning udføres	Græssåning har været udført. Der er blevet sprøjtet på arealet.
10	Nr. 33	Græsarmeringsfliser sunket ved indkørsel	1-2 sten rettes op	Der er truffet aftale mellem lodsejer og entreprenør om at lodsejer selv udførte opretning af indkørsel, herunder nævnte græsarmering. Lodsejer har modtaget fra entreprenør kompensation som følge heraf.
12a.	Nr. 20	Manglende anlæg af område mellem kantsten og skel	Græsarmering udføres bag kantsten.	Projekt ændret efter ønske fra GF. Der udføres ikke græsarmering hvor der er kantsten. Solrød Kommune anbefaler at der sås græs bag kantsten på arealet.
12b.	Nr. 20	Manglende anlæg af område mellem kantsten og skel	Græssåning udføres.	Som 12a.

ID	Husnummer	Beskrivelse	Planlagt tiltag	Kommentar	
13	Nr. 20	Manglende anlæg af område mellem kantsten og skel	Græssåning udføres	Regulering af arealet har været udført. Der har henligget byggematerialer fra privat byggeri på arealet efterfølgende. Der er ikke udført retablering efter fjernelse af disse.	
14	Nr. 24	Glemte tromler. Manglende færdiggørelse af areal	Tromler fjernes. Areal fræses, oprenses og tilsås med græs	Der har henligget byggematerialer på arealet fra privat byggeri, hvorfor arealet ikke er færdiggjort efteråret 2006 i forbindelse med øvrige arbejder.	
16	39	Efterladt rør	Rør fjernes		
19	Plads 2 ved Sti	Grim afslutning af græsarmering	Areal fyldes ud med græsarmeringssten.		
22.	Nr. 35	Sten trykket	2-3 sten rettes op.	Kan ikke anerkendes som værende dårlig udført. Har været rettet flere gange. Sten trykkes ved overkørsel.	
A.	Fortov mv.	Ukrudt i fuger	Pletvis sprøjtning af ukrudt som har etableret sig i belægningsfuger		
B.	Fortov vej A-E, samt plads 1 og 2	Fuger mangler sand	Fuger efterfyldes med 0-4 mm grus		
C.	Området	Manglende fejning	Kørebane og stier fejes		