

Solrød Kommune  
 Bakkeland, Havdrup – færdiggørelsesarbejder  
 Sag 0404

Resume vedr. udførte belægninger registreret ved entreprisestart for færdiggørelsesarbejderne. Vurdering er baseret på besigtigelse på stedet samt udført gps-måling af belægning

Adresse	Eksist. belægn.	Vurdering af niveau	Bemærkninger
Bakkeland 1	Grus	Færdigt niveau usikkert	
Bakkeland 3	Grus	Færdigt niveau ok	
Bakkeland 5	Grus	Færdigt niveau ok	
Bakkeland 7	Perlesten	Belægning ligger ca. 15 cm for lavt	Ekstra perlesten
Bakkeland 9	Betonsten	Belægning ligger 5-10 cm for lavt	
Bakkeland 11	Betonsten	Færdigt niveau ok	
Bakkeland 13	Skærver	Færdigt niveau usikkert	
Bakkeland 15	Skærver	Færdigt niveau 0- 5 cm for lavt	Ekstra skærver
Bakkeland 17	?		
Bakkeland 19	Betonsten	Færdigt niveau usikkert	Ingen måling
Bakkeland 21	Betonsten	Færdigt niveau ok	
Bakkeland 23	Betonsten	Færdigt niveau ok	
Bakkeland 25	Betonsten	Færdigt niveau ok	
Bakkeland 27	Betonsten	Færdigt niveau ok	
Bakkeland 29	Grus	Færdigt niveau usikkert	
Bakkeland 31	Betonsten	Færdigt niveau ok	
Bakkeland 33	Betonsten	Færdigt niveau ok	
Bakkeland 13	Skærver	Færdigt niveau usikkert	
Bakkeland 37	Betonsten	Færdigt niveau formentligt ok	Evt. mindre justering
Bakkeland 39	Betonsten	Færdigt niveau formentligt ok	Evt. mindre justering
Bakkeland 41	Betonsten	Belægning ligger 10 cm for lavt	
Bakkeland 43	Betonsten	Færdigt niveau formentligt ok	Evt. mindre justering
Bakkeland 2	Betonsten	Belægning ligger 5 cm for lavt	Stensætning udenfor skel?
Bakkeland 4	Betonsten, mønster	Belægning ligger 15-20 cm for lavt	
Bakkeland 6	Betonsten	Belægning ligger 10-20 cm for lavt	
Bakkeland 8	Betonsten	Belægning ligger 5 cm for lavt	
Bakkeland 10	Betonsten	Belægning ligger 5 cm for lavt	Udkørsel til hjørne?
Bakkeland 12	Betonsten	Færdigt niveau ok	
Bakkeland 14	Grus	Færdigt niveau usikkert	Belægning påbegyndt
Bakkeland 16	Betonsten	Belægning ligger 0-5 cm for lavt	

Bakkelund 18	Betonsten	Belægning ligger 5 cm for lavt	
Bakkelund 20	Betonsten	Færdigt niveau ok	
Bakkelund 22	Betonsten	Færdigt niveau ok	
Bakkelund 26 -			
Bakkelund 28	Betonsten	Færdigt niveau ok	
Bakkelund 30	Skærver	Færdigt niveau ok	
Bakkelund 32	Betonsten	Færdigt niveau formentligt ok	Evt. mindre justering
Bakkelund 34	Grus	Færdigt niveau usikkert	Indkørsel ligger lavt
Bakkelund 36	Betonsten	Belægning ligger 15 cm for lavt	justering over 2 m
Bakkelund 38	Betonsten	Færdigt niveau ok	